

**Anexo No. 3**  
**Proyectos Fideicomiso INCOP-ICT-BNCR**  
**Año 2016**

**Proyectos Fideicomiso 1026 INCOP-ICT-BNCR**

**DICIEMBRE 2016**

Proyecto	Estado	Avance	% Avance Obra
<b>Construcción Pasarela Mantenimiento del Muelle de Puntarenas</b>	<u>Concluido</u>	Finiquito firmado entre las partes el 06 de octubre de 2016. Monto total cancelado de ¢131,385,700.00 (Contrato Original N°23-2015 por un monto de ¢119.497.780,00 mediante la Orden de Compra N°28163, más la Adenda al Contrato N°23-2015 por un monto de ¢11,887,920.00).	<b>% 64,71</b> obtenido durante el año <b>2015</b> y el <b>% 35,29</b> en el <b>2016</b> (incluye obras por adenda de contrato).
<b>Reparación del Muelle de Golfito. Etapa 2.</b>	<u>En proceso</u>	Se cuenta con un avance de obra acumulado del <b>87%</b> (Avance <b>N°8</b> ), según documentación recibida mediante oficio CR-INCOP-DOP-0258-2016, de fecha 23 de diciembre de 2016. <b>1) Proyección para la finalización de las obras primeros meses del próximo año (2017).</b>  <u>La fiscalización recae en el Consorcio JC CM, en coordinación con la Dirección Portuaria del INCOP.</u>	<b>% 87</b> (avance obtenido durante el año <b>2016</b> )
<b>Proyecto del Parque Marino</b>	<u>En proceso</u>	Se detallan las reuniones que se han efectuado, en conjunto con el personal de la Dirección del Parque Marino del Pacífico, para la II FASE del proyecto:  <b>1º Reunión Sesión Biólogos, 06 diciembre 2016.</b> <b>2º Reunión Sesión Planos Arquitectónicos y Estructurales, 14 diciembre 2016.</b> <b>3º Reunión Sesión Planos Electromecánicos, 21 diciembre 2016 2016.</b>	0%
<b>Remodelación y Construcción de la Plaza Esparza</b>	<u>En proceso</u>	Se cierra el año 2016 con un avance de obra del <b>83,63 %</b> (estimación de pago N°10). Pendiente por concluir el 16,37 % de la obra, para el próximo año 2017.  Se concede una ampliación de plazo de <b>30 días hábiles</b> , en virtud de que el ICE tiene pendiente de aprobación los cambios en planos eléctricos, según última visita al sitio de sus funcionarios, el pasado 07 de diciembre 2016. Pendiente también el traslado del tendido eléctrico secundario y cambio de transformador existente, así como las luminarias externas, todo lo anterior por parte del ICE.	<b>% 41,50</b> (obtenido durante el año 2016), para los años 2014 y 2015 se alcanzó un <b>42,13%</b> . Y queda pendiente un <b>16,37%</b> para el año 2017. Recordemos que el proyecto fue detenido por la Sala Constitucional involucrado SETENA, desde el 18 de marzo de 2015 al 14 de noviembre de 2016.

**Anexo No. 3**  
**Proyectos Fideicomiso INCOP-ICT-BNCR**  
**Año 2016**

Proyecto	Estado	Avance	% Avance Obra
<b>Construcción Pista de Patinetas</b>	No presenta, en avance de obra	<b>08 / diciembre / 2016:</b> Se expone ante la Junta Directiva del INCOP, sobre el proyecto y su proceso de licitación y adjudicación. Se nos indica verbalmente, por parte de la Gerencia General del INCOP, que se considera conveniente proseguir con la adjudicación de la empresa constructora debiéndose realizar a inicios del año 2017, lo necesario para incorporar y garantizar los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.	0.0%
<b>Atracadero en Isla Chira</b>	No presenta.	Se nos concede el visto bueno por parte del CIMAT -ICT, que el inicio de los estudios sea ejecutado en <b>ENERO 2017</b> , por parte del IMARES-UCR ( <u>cuyo tiempo estimado de los estudios es de 2 meses</u> ). Se estima un posible replanteamiento del diseño aportado por el INCOP, incremento en costo proyectado y cambio de lugar propuesto GAVILANA).	0.0%
<b>Reparación del Puente Mata de Limón</b>	En proceso la contratación de los Servicios Profesionales	Se entrega por parte de la empresa <u>GEOCAD Estudios Ambientales S.A.</u> ante <u>SETENA</u> los formularios D1 de los Proyectos: <b>1) Construcción Puente Peatonal en Mata de Limón. # SETENA D1-19017-16</b> <b>2) Atracadero en Bahía Ballena y Obras Complementarias. # SETENA D1-19012-16</b> (y su pronóstico de Plan Gestión Ambiental) <b>3) Construcción Obras Complementarias al Parque del Muellero. # SETENA D1-19011-16</b> <u>Documentación entregada por GEOCAD, el jueves 22 de diciembre 2016.</u>	0.0%
<b>Atracadero en Bahía Ballena</b>		No se incluyó el proyecto: <b>Atracadero Isla Chira</b> , <u>por falta de Anteproyecto.</u>	
<b>Diseño y Supervisión de Proyectos.</b>	No presenta	No presenta.	0.0%